





### OPAVA - TELEMATIKA

Podrobný časový harmonogram stavby Etapa II.

Týdny

T = zahájení plnění E.II dle SOD, od 04/2022

	T + 1	T + 2	T + 3	T + 4	T + 5	T + 6	T + 7	T + 8	T + 9	T + 10	T + 11	T + 12	T + 13	T + 14	T + 15	T + 16
<b>PS 455 - SSZ Těšínská – Komenského</b>																
Příprava, převzetí staveniště, DIO, vytyčení sítí	■															
výkopové práce, řízené prostupy, betonáže		■	■													
demontážní a montážní práce, osazení, oživení				■	■	■										
úprava povrchů, dokončovací práce, revize						■										
vyklizení staveniště, komplexní zkoušky, zkušební provoz						■	■	■								
příprava a zahájení konečné provozní fáze								■	■	■	■	■	■			
<b>SO 105 - Těšínská x Komenského – komunikace</b>																
Příprava, převzetí staveniště, DIO, vytyčení sítí	■															
výkopové práce, řízené prostupy, betonáže		■	■													
demontážní a montážní práce, osazení, oživení			■	■	■											
úprava povrchů, dokončovací práce, revize						■										
vyklizení staveniště, komplexní zkoušky, zkušební provoz						■	■	■								
příprava a zahájení konečné provozní fáze								■	■	■	■	■	■			
<b>PS 454 - SSZ Komenského – Nádražní okruh</b>																
Příprava, převzetí staveniště, DIO, vytyčení sítí									■							
výkopové práce, řízené prostupy, betonáže										■						
demontážní a montážní práce, osazení, oživení										■	■	■	■			
úprava povrchů, dokončovací práce, revize											■	■	■			
vyklizení staveniště, komplexní zkoušky, předání díla												■	■			
zahájení konečné provozní fáze												■	■			
Fakturace provedených prací				■				■				■				■