

Harmonogram stavby :

"Seniorcentrum Opava - Rolnická 24 - rekonstrukce"

Zhotovitel:



zpracováno dne 31.8.2020

Týden kalendářní	10		11		12				1				2								
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Předání stavby																					
SO 01 Stavební úpravy 2.NP																					
SO 01 Interiér																					
SO 02 Stavební úpravy chráněné únikové cesty																					
Předání stavby uživateli, ukončení přejímacího řízení																					
Finanční plnění	500 000,00 Kč		1 700 000,00 Kč		3 200 000,00 Kč				3 500 000,00 Kč				4 826 111,97 Kč								
Zahájení stavebních prací (předpoklad)	12.10.2020																				
Dokončení a předání kompletního díla vč. předání požadované dokumentace	28.2.2021																				

Poznámky k harmonogramu:

1) Harmonogram bude průběžně aktualizován na základě postupu stavby a dalších okolnostech (změny, více/méněpráce, klimatické podmínky atd.) v souladu s SoD.

Poznámky k harmonogramu:

1) Harmonogram bude průběžně aktualizován na základě postupu stavby a dalších okolnostech (změny, více/méně práce, klimatické podmínky atd.) v souladu s SoD.

13 726 111,97 Kč

Ing.
František
Kroček

Digitálně podepsáno Ing. František
Kroček
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-64610225,
O=OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.,
OU=1, CN=Ing. František Kroček,
SN=Kroček, G=František,
SERIALNUMBER=P648632
Přítomná: Schválil jsem tento
dokument svým právně závazným
podpisem
Umístění:
Datum: 2020-08-31 15:03:44