

KYLEŠOVICE - IS, Lokality Hlavní- Joži Davida

1. ETAPA

HARMONOGRAM PRACÍ

Tento orientační, předběžný harmonogram dává postup prací, tak aby byla dodržena lhůta výstavby a byla zajištěna obslužnost stávajících nemovitostí a vjezd integrovaného záchranného systému. Harmonogram nahrazuje veškerou časovou osu, která je součástí jednotlivých stavebních objektů.

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.

Zahájení stavby se předpokládá v březnu 2023 a ukončení stavby v srpnu 2024.

Stavba bude rozdělena na dva časové úseky.

V roce 2023 se provede:

Výstavba v ulici K Moravici a ulici Lužické.(Trasa 4,Trasa2)

Jedná se SO 03 KANALIZACI SPLAŠKOVOU – STOKU S1,S2,S4,S5	371 bm
SO 07 PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ	18 ks
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK	11 ks
ZRUŠENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE	
SO 02 KANALIZACI DEŠŤOVOU – STOKU D1,D3,D4	328 bm
SO 04 VODOVOD	86 bm
SO 07 PŘÍPOJKY VODY, PLYNU	3 ks
SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – výměna kabelu nadzemního vedení	445 m
- Demontáž stávajícího osvětlení	cca 5 ks
- Osazení svítidel	15 ks
SO 01 KOMUNIKACE – finální živičná povrchová úprava	cca 2 180 m ²
- Dlážděný chodník (vjezdy)	cca 530 m ²
- (finální dlažba v roce 2024)	

Výstavba v ulici Procházkova, (Trasa 3, Trasa 5)

Jedná se SO 02 KANALIZACI DEŠŤOVOU – STOKU D2	cca 80 bm
SO 03 KANALIZACI SPLAŠKOVOU – STOKU S3	263 bm
SO 07 PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ	18 ks
PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK	15 ks
ZRUŠENÍ TLAKOVÉ KANALIZACE	
SO 02 KANALIZACI DEŠŤOVOU – STOKU D2	cca 299 bm
SO 07 PŘÍPOJKY VODY, PLYNU	3 ks
SO 01 KOMUNIKACE – podkladové vrstvy ACP 16 +	2 580 m ²

Přeložka sdělovacího vedení CETIN – realizace společnosti CETIN

Výměna potrubí topného kanálu – realizace společnosti Opatherm

Výstavba v ulici Procházkova, Hlavní, spojka mezi ul. Procházkova-Divišova (Trasa 1, Trasa 3, Trasa 5)

SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – příprava pro osazení stožárů, podzemní vedení

V roce 2024 se provede:

Výstavba v ulici K Moravici a ulici Lužické.(Trasa 4,Trasa2)

SO 01 KOMUNIKACE – Dlážděný chodník (vjezdy) cca 530 m²

Výstavba v ulici Procházkova, Hlavní, spojka mezi ul. Procházkova-Divišova (Trasa 1, Trasa 3, Trasa 5)

SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – Demontáž stávajícího osvětlení cca 4 ks
- Osazení svítidel 22 ks
SO 01 KOMUNIKACE – finální živičná povrchová úprava cca 2 580 m²
- Dlážděný chodník, vjezdy cca 1 100 m²
- Parkovací stání 241 m²

V Opavě září 2022

vypracoval: ing. Jurečka