

Přijímající organizace - ČOKOLADOVNY, a.s. odštěpný závod <i>Opavia</i> Olomoucká 8 746 01 O P A V A		ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)		Číslo zápisu 1.
Datum zahájení přejiímáčího řízení 9. 5. 1996	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) Výstavba nového závodu Opavia, Opava - Vávrovce Objekt: Propojení splaškové kanalizace ul. Krnovská - - Přemyslovců, v Opavě - Jaktari.			
Popis Jedná se o splaškovou kanalizaci v délce 369 bm - hlavní řád. Profil potrubí PVC DN 400 Poloplast v délce 112,5 m v úseku Š1 - Š4 a betonové potrubí DN 500 protlak SOLTAV v dl. 256,5 m v úseku Š4 - Š9. Spádové poměry Š1-Š2 dl. 17,4 m - 2,1 %, Š2-Š4 dl. 95,1 m - 0,3%, Š4-Š9 dl. 256,5 m - 0,3 %. Na celém úseku je vybudováno 8 ks revizních šachet. Napojení je provedeno na stávající šachtu Š1 kanalizace u potoka Jaktarka. Na celém úseku jsou provedeny 3 ks kanalizačních přípojek a to do šachty Š2 kameninou DN 300, do šachty Š8 přípojka z čerpací stanice JET PVC DN 200 přes spádiště DN 150 v dl. 10 bm, do šachty Š9 přípojka ze skladu zeleniny RAJAS PVC DN 300 v ocel. chrániče DN 500 v dl. 36,2 m, která je ukončena revizní šachtou Š 10. Revizní šachty jsou provedeny prefabrikované z dílců Betonika spol. s r.o. závod Lobodice, jejich spodní část je monolitická.				
Kapacity získané výstavbou a) obytné budovy - počet bytů - obytná plocha m ² - užitková plocha m ² - kategorie bytů		Splašková kanalizace hlavní řád dl. 369 bm + 8 ks revizních šachet b) ostatní budovy - stavby (vč. liniových) kanalizační přípojky dl. 36 bm + 1 ks revizní šachty		
Odpovědný stavbyvedoucí p. Halfar Lubomír		Dodavatelská organizace, popř. dřívější správce nebo vlastník Ingstav Opava a.s., Hradecká 1 746 62 Opava		
Generální projektant KONY - s.f. projekční a stavební práce		Projektanti ucelených částí Kony - s.f. projekční a stavební práce, Příčná 233 747 91 Štítina Ingstav Brno a.s. Kopečná 20 657 15 Brno		
Technický dozorce investora				
Číslo a název stavby (ve smyslu vyhlášky č. 163/1973 Sb., zejména § 2) 62113000 Propojení splaškové kanalizace ul. Krnovská - Přemyslovců				
Stavební povolení č. ŽP - 4461/95/230/Har.		ze dne 23. 11. 1995	Referát živ.prostředí vydal OÚ Opava	
Registrační list stavby číslo		ze dne		
Hospodářská smlouva číslo		o dílo 62113000	ze dne 7. 11. 1995	včetně 2 dodatků
Datum zahájení prací podle hospodářské smlouvy 15. 11. 1995		Datum skutečného zahájení prací 24. 11. 1995		Datum dokončení prací podle hospodářské smlouvy 30. 4. 1996

nejsou

Odklady od schváleného projektu a jejich důvody

Změna trasy mezi šachtami Š2 - Š4 z důvodů stávajících podzemních
vedení kanalizace, kabel VO, telefon
Změna trasy mezi šachtami Š4 - Š9 osazení startovacích šachet SOLTAU,
vyjádření SUS Opava, Telekom Opava
Změna trub Š4 - Š9 betonové trouby vodotěsné na volnou hladinu
dopřavované tekutiny DN 500

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami

Práce jsou provedeny v souladu s PD. a odsouhlasených změn
viz. jednotlivé zápisy a projednání.

Seznam ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí

Ochranný nátěr asfaltový opravené části komunikace u Š5

Oprava sedlé části chodníku a obruby u Š4

Zaliti spár ARP u oprav komunikací

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

termín do 23. 5. 1996

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

dle potřeby na dobu nezbytně nutnou
pro provedení prací.

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

Propojení čerpací stanice JET a skladu zeleniny RAJAS bude provedeno na pokyn investora zápisem ve stavebním deníku nejpozději do 30. 6. 1996

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz oděvzaného objektu

Nepožaduje se - stavební dílo je provozuschopné

Termín úplného vyklizení staveniště

staveniště vyklizeno

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

Zařízení staveniště - zůstává pro stavbu další etapy splaškové kanalizace do 31. 8. 1996

Údaje o převzetí dokumentace

Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení

1. paré opravené PD. dle skutečného stavu + realizační dokumentace Ingstavu Brno a.s., 2. paré Geodetického zaměření skutečného provedení

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

2 ks dodatku

Změny trasy v komunikaci na ul. Přemyslovců mezi Š2 - Š4

Změny trasy v úseku Š7 - Š9

Požadované a odsouhlasené vícepráce viz. deník víceprací

Archivní údaje o dokumentaci

Jsou uloženy u dodavatelů a objednatelů

Cena podle hospodářské smlouvy a dodatků

Kčs 4,061.597,00

Důvody pro slevu z ceny a její částka

nejsou

- 0 -

Kčs

Cena po odečtení slevy

Kčs 4,061.597,00

