

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NB0B9

MMOPP00NB0B9

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11.07.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kateřinky – Partyzánská – parkoviště“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AM HYDROMONT s.r.o.
Sídlo:	Frýdlantská 3207, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ:	08508526
DIČ:	CZ08508526
Datová schránka:	6b9c9fy
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED] , jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 79760
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech	

technických: [REDACTED] stavbyvedoucí
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kateřinky – Partyzánská – parkoviště**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBNE1) (dále jen „**Smlouva**“), Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o sanaci části pláně po povodních;
- předmět díla se upravuje o rozsah a způsob likvidace odpadů.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.193.249,66 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 1.532.952,40 Kč
- nová celková cena díla	4.726.202,06 Kč
- DPH 21 %	992.502,43 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	5.718.704,49 Kč

(slovy: pět milionů sedm set osmnáct tisíc sedm set čtyři a 49/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **15.12.2024**.

Zdůvodnění:

V polovině září zasáhla staveniště povodeň, jelikož stavba se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Opavy. V důsledku zaplavení byla realizace díla přerušena a následovala sanace stavby od následků povodně. V důsledku nastalé situace došlo navíc k posunu termínu části dodávek veřejného osvětlení

Druhým důvodem posunu termínu jsou vícepráce spojené s odvozem a likvidací kontaminované zeminy, včetně veškerých úkonů, které jsou s těmito vícepracemi spojené.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 23.10.2024, č. usnesení 2769/57/RM/24, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

V Ostravě dne _____

Za objednatele

primátor

Digitálně podepsal

Důvod: po dobu nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek primátora
Datum: 2024.10.30 11:24:56 +01'00'

Za zhotovitele

jednatel


Digitálně
podepsal

Datum: 2024.10.30
10:03:05 +01'00'

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY, DODATEK č. 1


Stavba : **Kateřinky - Partyzánská - parkoviště**
Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant : 

Projektant VO: 

Zhotovitel : **AM Hydromont s.r.o.**

Zpracoval: 
Datum : 10.10.2024

Označení objektu, identifikační číslo	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
000	Všeobecné konstrukce a práce	189 500,00 Kč	39 795,00 Kč	229 295,00 Kč
000	Všeobecné konstrukce a práce - <u>DODATEK č. 1</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
101	Komunikace a zpevněné plochy	2 211 448,40 Kč	464 404,16 Kč	2 675 852,56 Kč
101	Komunikace a zpevněné plochy - <u>DODATEK č. 1</u>	1 532 952,40 Kč	321 920,00 Kč	1 854 872,40 Kč
401	Veřejné osvětlení	613 951,26 Kč	128 929,78 Kč	742 881,02 Kč
401	Veřejné osvětlení - <u>DODATEK č. 1</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
801	Vegetační úpravy	178 350,00 Kč	37 453,50 Kč	215 803,50 Kč
801	Vegetační úpravy - <u>DODATEK č. 1</u>	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
celkem		4 726 202,06 Kč	992 502,43 Kč	5 718 704,49 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM 1 865 861,20 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM -332 908,80 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD 3 193 249,66 Kč
ZMĚNA CELKEM 1 532 952,40 Kč
CENA ZA DÍLO BEZ DPH 4 726 202,06 Kč
CENA ZA DÍLO S DPH 5 718 704,49 Kč

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.10.11 11:31:37 +02'00'

KRYCÍ LIST ROZPOČTU, DODATEK č. 1

Cenová soustava: OTSKP 2024
(schválena Ministerstvem dopravy 5.3.2024)

Název stavby :	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště		
Název objektu	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy		
Objednatel :	Statutární město Opava - magistrát 746 01 Opava, Horní náměstí 382/69	Počet měrných jednotek :	
Projektant :		Náklady na MJ v Kč	
Zpracovatel rozpočtu :		Zakázkové číslo :	
		Archivní číslo :	
Zhotovitel stavby	AM Hydromont s.r.o. Frýdlantská 3207, 70200 Ostrava	Datum vyhotovení:	10 / 2024
		Počet listů :	3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ OBJEKTU

Stavební díl	Cena bez DPH - celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH - celkem Kč
Likvidace odpadů	1 340 552,40	281 516,00	1 622 068,40
Sanace pláně po povodních	192 400,00	40 404,00	232 804,00
Cena za objekt - celkem	1 532 952,40	321 920,00	1 854 872,40

Soupis prací

Stavba:	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	
Objekt:	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	LIKVIDACE ODPADŮ

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti - MĚNĚPRÁCE	t	-1 188,96	90,00	-107 006,40
1-N		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - VÍCEPRÁCE	t	1 188,96	1 150,00	1 367 304,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						1 260 297,60

		1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí				
8	122735	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 8 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení - MĚNĚPRÁCE	m3	-594,48	380,00	-225 902,40
2-N		Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 15 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení - VÍCEPRÁCE	m3	594,48	515,00	306 157,20
Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí						80 254,80

MĚNĚPRÁCE

-332 908,80

VÍCEPRÁCE

1 673 461,20

Celkem za objekt

1 340 552,40

x-N Nová položka

Soupis prací

Stavba:	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	
Objekt:	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	SANACE PLÁNĚ PO POVODNÍCH

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti - VÍCEPRÁCE	t	200,50	90,00	18 045,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						18 045,00

		1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí				
8	122735	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 8 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztlumených i ručních vykopávek, příplatku za leplivost, čerpání vody, pažení - VÍCEPRÁCE	m3	100,25	380,00	38 095,00
1-N		Hodinová sazba rypadla Komatsu - VÍCEPRÁCE	hod.	17,00	1 600,00	27 200,00
2-N		Hodinová sazba čerpání vody - VÍCEPRÁCE	hod.	8,00	600,00	4 800,00
Celkem za 1 - Zemní a příprav. práce , odstraň. konstrukcí						70 095,00

		5 - Komunikace, vozovkové vrstvy				
16	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrku drti ŠD II. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění - VÍCEPRÁCE	m2	401,00	260,00	104 260,00
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						104 260,00

Celkem za objekt - VÍCEPRÁCE

192 400,00

x-N Nová položka

Digitálně
podepsa

Datum:
2024.10.30
10:03:49 +01'00'