



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

1



MMOPP00NBOY2

MMOPP00NBOY2

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřenĚ dne 05.01.2024, ve znĚnĚ dodatku č. 1 ze dne 01.07.2024, jejĚmž pĚdmetem je zhotovenĚ díla  
- stavby s nĚzvem

„Kylešovice – sbĚrný dvůr“

### Článek I.

#### SmluvnĚ strany

Objednatel: **StatutárnĚ mĚsto Opava**  
SĚdlo: **HornĚ nĚmĚstĚ 382/69, MĚsto, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
DatovĚ schrĚnka: **5eabx4t**  
ČĚslo ťĚtu: **[REDACTED]**  
BankovnĚ spojenĚ: **ČeskĚ spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
KontaktnĚ osoba ve vĚcech smluvnĚch: **[REDACTED] vedoucí odboru pĚĚpravy a realizace investic MagistrĚtu mĚsta Opavy**  
KontaktnĚ osoby ve vĚcech technickĚch: **[REDACTED] vedoucí odboru pĚĚpravy a realizace investic MagistrĚtu mĚsta Opavy**  
**[REDACTED] referentka odboru pĚĚpravy a realizace investic MagistrĚtu mĚsta Opavy**

dĚle jen „objednatel“

Zhotovitel: **FEMONT OPAVA s.r.o.**  
SĚdlo: **VĚvrovickĚ 274/90, VĚvrovice, 747 73 Opava**  
IČ: **47154918**  
DIČ: **CZ47154918**  
DatovĚ schrĚnka: **59ccein**  
E-mailovĚ adresa: **[REDACTED]**  
ČĚslo ťĚtu: **[REDACTED]**  
BankovnĚ spojenĚ: **ČeskĚ spořitelna, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**  
ZapsĚn: **v obchodnĚm rejstřĚku vedenĚm KrajskĚm soudem v OstravĚ, oddĚl C, vložka 4123**  
KontaktnĚ osoby ve vĚcech smluvnĚch: **[REDACTED] jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech [redacted] **stavbyvedoucí**  
 technických: [redacted] **zástupce stavbyvedoucího**  
 dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.01.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Kylešovice – sběrný dvůr“ (PID smlouvy: MMOPP00NBM9X) (dále jen „**Smlouva**“), dne 01.07.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBND6) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje změnou řešení konstrukčních vrstev podlahy skladovací haly,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž závory včetně ovládání,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž kamerového systému provozu sběrného dvora s výhledem na jeho rozšíření,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a montáž displeje pro mostní váhu,
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu přejezdů přes VTL plynovod a doplnění asfaltových ploch,
- předmět díla se upravuje o rozsah manipulace s vytěženou ornici a její odvoz,
- předmět díla se rozšiřuje o slaboproudé rozvody,
- předmět díla se rozšiřuje o přípravné práce pro možné budoucí osazení klimatizace,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení finální podlahové vrstvy skladu nebezpečných látek,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení SDK podhledů v objektu obsluhy,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení založení ocelových sloupků trvalého oplocení,
- předmět díla se rozšiřuje o zaizolování VTL plynovodu v místě přejezdových ploch,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení vjezdu do areálu sběrného dvora,
- předmět díla se rozšiřuje o úpravy komunikace kolem mostní váhy.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1	25.313.495,18 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 2.074.644,10 Kč
- nová celková cena díla	27.388.139,28 Kč
- DPH 21 %	5.751.509,25 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>33.139.648,53 Kč</b>

(slovy: třicet tři milionů sto třicet devět tisíc šest set čtyřicet osm a 53/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **11.12.2024**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost – zaplavení staveniště vodou z vydatných dešťových srážek, ke kterému došlo v září 2024, v důsledku čehož byl zhotovitel nucen na cca 3 týdny přerušit práce.

### Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.11.2024, č. usnesení 2934/61/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 27. 11. 2024

V Opavě dne 27. 11. 2024

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

jednatel

PERILIST OPAVA S.T.O.  
Vávrovická 274/90, 747 73 Opava-Vávrovice  
IČ: 47154918, DIČ: CZ47154918  
Tel.: 553 793 181, Fax: 553 793 068