

Ing.
Lukáš
Peterek

Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Peterek
Datum:
2019.12.03
11:03:38 +01'00'

Časový harmonogram	předmět a převážná stavební činnost (03/2020) - označeno zastřešením pozí	rok 2020																																termín dokončení základny jako celku dle 30.9.2020				
		března				duben				květen				červen				červenec				srpen				září												
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
kalendářní týdny																																						
na prázdninách	2.3.																																					
20 01 Hasičská zbrojnice																																						
Základní práce																																						
Zakládání																																						
výhled a kompletní konstrukce																																						
Vodorovné konstrukce																																						
Úprava povrchů vnitřních																																						
Úprava povrchů vnějších																																						
Podlahy a podlahové konstrukce																																						
Čistování výhled																																						
Letání a stavební výhled																																						
Různá dokončovací konstrukce																																						
Práce na autě																																						
Práce na trolej																																						
Bozice trolej																																						
Povlakovací krytiny																																						
Bozice trolej																																						
Zářivotechnika a zářivkové přístroje																																						
Vzduchotechnika																																						
Konstrukce besedné																																						
Konstrukce suchá výhledy																																						
Konstrukce křemítká																																						
Konstrukce tabulek																																						
Konstrukce zámečnické																																						
Podlahy z dlaždic																																						
Podlahy povlakové																																						
Dokončovací práce - obklady																																						
Měření																																						
Měření																																						
Číslované práce																																						
Dokládka a montáž ZTI																																						
Střiboproudá elektrotechnika																																						
Střiboproudá elektrotechnika																																						
20 01a - vnitřní práce																																						
20 02 - Úprava příslušenství																																						
20 03 - Příjímání specializované komunikace																																						
VBA																																						
Financial harmonogram (Kč bez DPH)		278 500,00 Kč				798 200,00 Kč				1 185 200,00 Kč				1 259 950,00 Kč				1 205 200,00 Kč				866 800,00 Kč				684 232,40 Kč												

Ing. Lukáš Peterek - Jméno: FENBAU s.r.o.
FENBAU s.r.o.
 708 00 Jihlava - Křeslavská 204/10
 IČ: 252 22 2222 DIČ: CZ252222222
 tel: 495 524 633

25

V Opatřené č. 3.12.2019