




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LS0AV

MMOPP00LS0AV

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20.04.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31.01.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce**
společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „společnost“)

Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Účastníci společnosti:
Správce a společník 1: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**
Sídlo: **Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava**
IČ: **25606468**
DIČ: **CZ25606468**
Datová schránka: **tbyfqgv**



E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
a
Společník 2: **OHLA ŽS, a.s.**
Sídlo: **Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno**
IČ: **46342796**
DIČ: **CZ46342796**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695**
Zastoupen: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
a
Společník 3: **OHL ŽS Slovakia, a.s.**
Sídlo: **Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava**
IČ: **31365701**
DIČ: **2020292109**
Zapsán: **v obchodním registru vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 588/B**
Zastoupen: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

dále všichni účastníci společnosti jako „zhotovitel“



Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.04.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00LRWCQ) (dále jen „**Smlouva**“), dne 17.06.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRXGZ) (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dne 31.01.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRYQE). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku č. 3

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu díla takto:

- mění se rozsah přeložek stávající kanalizace;
- mění se rozsah provedení stoky AC-2 s napojením na stoku AC-4;
- mění se rozsah provedení stoky A-3 na přípojku;
- mění se rozsah provedení protlaků a startovacích šachet na kanalizačních stokách a na kanalizačních přípojkách v silnicích III. třídy a místních komunikacích;
- mění se materiál potrubí;
- mění se rozsah statického zajištění budov;
- mění se rozsah provedení úpravy vozovky silnic III. třídy, a to včetně skladby živičných konstrukčních vrstev, s vazbou na jejich plánovanou rekonstrukci správcem silnice;
- mění se rozsah tlakových zkoušek šachet a čištění stok pro jejich monitoring;
- předmětem díla je provedení vodovodní přípojky;
- mění se rozsah technologického vybavení sdruženého provozního objektu ČOV;
- mění se rozsah mazanin a lehčeného betonu sdruženého provozního objektu ČOV;
- mění se rozsah skleněných závěsných stříšek ČOV;
- předmětem díla je provedení opravy povrchu příjezdové komunikace k ČOV;
- předmětem díla je rozšíření stokové sítě;
- mění se rozsah délek jednotlivých stok v městské části Suché Lazce, počet revizních šachet a jejich skladba;
- mění se způsob provedení opravy povrchů vozovky nad stokami BH, BH-1, BH-2 a ČS3;
- mění se typ zděného pilíře rozvaděčů za samonosný s odvětráním ČS1 a ČS3 do volného prostoru;
- nebude proveden havarijný případ ČS1 a ČS3.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany konstatují, že změny v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku, nemají vliv na celkovou cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Rekapitulace ceny díla:

- cena díla dle Smlouvy	290.977.777,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	0,00 Kč
- celková cena díla	290.977.777,00 Kč
- DPH 21%	61.105.333,17 Kč
- cena díla celkem s DPH	352.083.110,17 Kč

(slovy: tři sta padesát dva miliony osmdesát tři tisíce jedno sto deset a 17/100 korun českých)



Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 31.10.2022.

Zdůvodnění – pro bezpečné provádění veškerých výkopových prací bylo nutno zajistit uzavírku silnice III/4663 na ul. Přerovecké v Opavě – Suchých Lazcích pro veškerý provoz, a to v plánovaném termínu od 01.04.2022. Odborem dopravy Magistrátu města Opavy však zhotoviteli tato uzavírka nebyla povolena, a to z důvodu trvajících uzavírek silnice III/01125 v obci Nové Sedlice, v rámci které byla vedena objízdňá trasa právě po silnici III/4663 na ul. Přerovecká.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 22.06.2022, č. usnesení 4689/112/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 27. 06. 2022

V Opavě dne 27. 6. 2022

[Redacted signature area]

Za objednatele

primátor



POHL cz, a. s.
odštěpný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
+420 563 622 810

Za zhotovitele





V Ostravě dne 14. 07. 2022

