



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBJNK

MMOPP00NBJNK

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLOuzavřené dne 22.06.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.03.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **FICHNA - HUDECZEK a.s.**
 Sídlo: **Opavská 535/17, 747 18 Píšť**
 IČ: **27765857**
 DIČ: **CZ27765857**
 Datová schránka: **7pkd4fx**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín**
 Zastoupen: **[REDACTED]**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED]**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Komárov – rekonstrukce (vč. vestavby)“ (PID smlouvy: MMOPP00LRXE9) (dále jen „Smlouva“) a dne 31.03.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRZBA) (dále jen „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení nové zásobovací rampy do výdejny stravy včetně přístupové komunikace;
- mění se řešení úpravy rozvodů ZTI výdeje stravy;
- předmětem díla je dodávka a montáž sítí proti hmyzu ve výdeji stravy a jídelně;
- předmětem díla je provedení systému generálního klíče dveří budovy;
- mění se rozsah úprav rozvodů elektroinstalace v 3. NP budovy;
- mění se řešení úprav schodišťového zábradlí k sociálnímu zařízení z 3. NP;
- předmětem díla není provedení betonového žlabu pro drenážní potrubí;
- předmětem díla není dodávka a instalace vybavení šaten.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	32.744.665,12 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 322,60 Kč
- nová celková cena díla	32.744.342,52 Kč
- DPH 21 %	6.876.311,93 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	39.620.654,45 Kč

(slovy: třicet devět milionů šest set dvacet tisíc šest set padesát čtyři a 45/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24.08.2022, č. usnesení 4918/119/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

31. 08. 2022

V Opavě dne _____

V Píšti dne 26. 8. 2022

Za objednatele

primátor



FICHNA – HUDECZEK s.r.o.

Opavská 535/1

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Za zhotovitele