


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00JGZOE

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo MMOPP00CX106

Zakázka: „Oprava chodníků podél silnice III/4663

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED], starosta Městské části Suché Lazce
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: RESTART-STUDIO s. r. o.
Sídlo: Kylešovská 2593/12, Předměstí, 746 01, Opava
IČ: 07882092
DIČ: CZ07882092
Datová schránka: ym7u8
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77564
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Dohoda o ukončení smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2023 smlouvu o dílo MMOPP00CX106, ve věci zakázky: „Oprava chodníku podél silnice III/4663“ (dále jen „smlouva o dílo“, „dílo“ a „zakázka“).
2. Vzhledem k tomu, že:
 - a. Zhotovitel z důvodů nejasností při realizaci návazné investice „Oprava povrchu silnice III/463 Suché Lazce – průtah“ nepřevzal staveniště, a tím došlo k posunutí termínu zhotovení díla včetně osazení obrub pro návazné práce na komunikaci III/463
 - b. vzniká riziko, že nebude dokončena oprava vozovky silnice III/463, budou osazeny obruby pro její realizaci a tím nebude možno dokončit opravu povrchu vozovky

Smluvní strany – v zájmu minimalizace výše uvedených rizik a předcházení škodám – sjednávají, že smlouva o dílo se v celém svém rozsahu účinností této dohody ruší. Smluvní strany sjednávají, že žádné ze smluvních stran nenáleží a ani nebude náležet jakékoli vzájemné finanční vypořádání, náhrada či nároky z jakéhokoli právního důvodu v souvislosti se zakázkou, uzavřením smlouvy o dílo a/nebo ukončením smlouvy o dílo na základě této dohody. Pokud ale zhotoviteli již vznikly účelně vynaložené náklady z důvodu uzavřené smlouvy o dílo, které byl nucen účelně vynaložit k plnění touto dohodou rušené smlouvy o dílo, smluvní strany sjednávají, že je zhotovitel oprávněn tyto náklady objednateli řádně a detailně doložit, a po následném oboustranném souhlasu mezi zhotovitelem a objednatelem tyto náklady objednatel zhotoviteli uhradí.

3. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 2. 8. 2023, usnesení č. 1129/23/RM/23.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou dohodou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dohody také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 03. 08. 2023

V Opavě dne 07. 08. 2023

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

jednatel

R
Kýleš
IČO:
zaps.