

MMOPP00IKJEX

MMOPP00IKJEX

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřeného dne 09.12.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Úprava staré Jaktarky“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice**
IČ: **48035599**
DIČ: **CZ48035599**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno**
Datová schránka: **amx5p38**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 09.12.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Úprava staré Jaktarky“ (PID smlouvy: MMOPP00IKKUI) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění části díla

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění části díla (dílní etapy) dle odst. 7.2. článku VII. Smlouvy, která spočívá v řádném provedení a dokončení veškerých prací včetně souvisejících (zkoušky, úklid apod.) na ul. Krnovské. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit tuto dílní etapu nejpozději do 23.09.2020.

Zdůvodnění – původní termín plnění dílní etapy byl stanoven ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je investorem následné obnovy vozovky na ul. Krnovské. Po vzájemné dohodě došlo k úpravě časových návazností jednotlivých staveb a je možno přesunout požadovanou úpravu vozovky v rámci výstavby nové splaškové kanalizace na pozdější termín, a to i ve vztahu k zabezpečení bezpečného průjezdu vozidel daným úsekem ulice Krnovské.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 26.08.2020, č. usnesení 2142/49/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 28-08-2023

V Šenově dne 28-08-2023



Za objednatele

primátor



SWIETELSKY ①

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60

35 599, DIČ: CZ480 35 599



Za zhotovitele

