


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRXYH

MMOPP00LRXYH

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 09.04.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	ARPEX MORAVA s.r.o.
Sídlo:	Teslova 873/2, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ:	26809559
DIČ:	CZ26809559
Datová schránka:	c39nddm
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27425
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 09.04.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova“ (PID smlouvy: MMOPP00LRWIW) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění

Smluvní strany se kvůli koordinaci a sjednocení termínů s probíhající stavbou pokládky kabelů NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků do 30.10.2021.

Zdůvodnění – v celém úseku ul. Mostní dochází při umístění nových stožárů veřejného osvětlení k přímé kolizi se stávajícím nadzemním vedením NN, které není izolováno a které již mělo být nahrazeno podzemním vedením. Ze strany společnosti ČEZ Distribuce a.s. došlo v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů a s tím související odstraňování škod ke změně plánovaných odstávek s omezením odběratelů až na měsíc říjen. Do doby přepojení a odstavení stávajícího nadzemního vedení NN není možno instalovat stožáry veřejného osvětlení.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.07.2021, č. usnesení 3391/80/RM/21.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

27. 07. 2021

V Opavě dne

Za objednatele

primátor



27. 07. 2021

V Ostravě dne

Za zhotovitele

