




I

Spolufinancováno  
Evropskou uniíMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00BNHM

MMOPP00BNHM

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20.09.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„ZŠ a MŠ Malé Hoštice – přístavba - rozšíření“ - vybavení

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
**[REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **MIBORO s.r.o.**  
Sídlo: **28. října 3388/111, 702 00 Ostrava**  
IČ: **25871986**  
DIČ: **CZ25871986**  
Datová schránka: **hsv7fx4**  
E-mailová adresa: **[REDACTED]**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**  
Zastoupen: **[REDACTED], prokuristou**



Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23749

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [redacted], prokurista

Kontaktní osoby ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí  
[redacted], zástupce stavbyvedoucího

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ a MŠ Malé Hoštice – přístavba - rozšíření“ - vybavení (PID smlouvy: MMOPP00NBLWX) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o úpravu vybavení kuchyně;
- mění se rozsah vybavení herny.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV.

### Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	1.393.949,50 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 12.334,00 Kč
- nová celková cena díla	1.381.615,50 Kč
- DPH 21 %	290.139,26 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>1.671.754,76 Kč</b>

(slovy: jeden milion šest set sedmdesát jeden tisíc sedm set padesát čtyři a 76/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V.

### Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **15.06.2024**.

Zdůvodnění – hlavním důvodem posunutí termínu je provádění díla za plného provozu ve stávající části mateřské školky. Jedná se o práce při realizaci jednotlivých přípojek a propojení se stávajícím objektem.



## Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 15.05.2024, č. usnesení 2221/46/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 22. 05. 2024

V Ostravě dne 22. 05. 2024

Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

prokurista

## REKAPITULACE STAVBY



Kód: 14/23-1

Stavba: ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - DODATEK č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 334,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-12 334,00	-2 590,14
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-14 924,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

D. (2)

trava

1986

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 14/23-1

**Stavba:** ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - DODATEK č. 1

Místo:

Datum:

30. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-12 334,00</b>	<b>-14 924,14</b>
14/23-1	VCP - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - gastro	35 666,00	43 155,86
14/23-2	MNP - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - vybavení herny	-48 000,00	-58 080,00

**PŮVODNÍ CENA DLE SoD**

**1 393 949,50 Kč**

**1 686 678,90 Kč**

**ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU**

**-12 334,00 Kč**

**-14 924,14 Kč**

**CENA ZA DÍLO CELKEM**

**1 381 615,50 Kč**

**1 671 754,76 Kč**

POZNÁMKA: "0" - NOVÁ POLOŽKA

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - DODATEK č. 1

Objekt:

14/23-1 - VCP - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - gastro

Místo:

MŠ Malé Hoštice

Datum:

30. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**35 666,00**

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - DODATEK č. 1

Objekt:

14/23-1 - VCP - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - gastro

Místo:

MŠ Malé Hoštice

Datum:

30. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: MS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 666,00</b>	
0	K	1 R	Výdejní okno - hliníkové lamely v barvě RAL(bílá), ruční navijec <i>Poznámka k položce: 1176x1110</i>	soub	1,000	12 672,00	12 672,00	
0	K	2 R	Zadní nerez lemy za nerezovými stoly 40mm výška - délka dle skutečného provedení výdejního okénka, lem bude nalepen na stěnu <i>Poznámka k položce: nerez lem - sada</i>	soub	1,000	3 180,00	3 180,00	
0	K	3 R	Úprava nožiček(zkrácení) ohřevného stolu + pojízdná 4xkolečka z toho 2x s brzdou <i>Poznámka k položce: sada</i>	soub	1,000	4 800,00	4 800,00	
0	K	4 R	D + M - Zástěnka kompozit - výlevka - rozměr skladebný včetně nožek a profilů <i>Poznámka k položce: 710x1170</i>	soub	1,000	6 055,00	6 055,00	
0	K	5 R	Montáž, montážní materiál, úprava výšky všech stolů a myčky ve výdejně	soub	1,000	7 140,00	7 140,00	
0	K	6 R	Doprava	soub	1,000	1 020,00	1 020,00	
0	K	7 R	Baterie dřezová	ks	1,000	799,00	799,00	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - DODATEK č. 1

Objekt:

14/23-2 - MNP - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ -  
vybavení herny

Místo:

MŠ Malé Hoštice

Datum:

30. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-48 000,00**

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ - DODATEK č. 1

Objekt:

14/23-2 - MNP - ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity MŠ -  
vybavení herny

Místo:

MŠ Malé Hoštice

Datum:

30. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

MS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-48 000,00</b>	
12	K	000	Sestava skříní vč. nástavců na matrace a lůžkoviny v267 x š400 x h65 cm, provedení buk	ks	-1,000	48 000,00	-48 000,00	